



Напредва изпълнението на обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”

четвъртък, 08 октомври 2020

Напредва осъществяването на най-мащабния обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” - „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”. Строително-монтажните работи се извършват активно, преодоляват се трудностите, свързани с доставката на оборудването от други страни, свързани със ситуацията, породена от заразата с COVID-19.

Изпълнението на дейностите е следното:

- Извършва се доставка на оборудване и машини;
- Сграда решетки – изпълнение 98 %;
- Биобасейни – изпълнение 65 %;
- ВРУ 1, 2 и 3 – изпълнение 63 %;
- Обслужваща АПМЗ – изпълнение 88 %;
- Административно-лабораторна сграда – изпълнение 87 %;



- Реагентно стопанство - изпълнение 95 %;
- Площадкови комуникации - изпълнение 95.4 %;
- Входна шахта - изпълнена 99 %;
- Входна помпена станция - изпълнение 82 %;
- ПС за първични утайки - изпълнение 83 %;
- Аериран пясъко-маслен задържател /АПМЗ/ - изпълнение 79 %;
- Дъждозадържател и ПРУ - изпълнение 50 %;
- Демонтаж на обшивка на метан танк - изпълнение 6 %;
- Сграда въздуходувки - изпълнение 88 %;
- Ограда - изпълнение 46 %;
- Изсушителни полета - изпълнение 88 %;
- ПС за битови и технически води - изпълнение 62 %;
- КПП - изпълнение 100 %;
- Разпределителни на ВРУ и ПРУ - изпълнение 99 %;
- Разрушаване на сгради и съоръжения - 86 %;
- Селектор - изпълнение 86 %.

На обекта ежедневно работят 80-90 работници и техническо ръководство, осигурени са необходимите за дейностите строителна механизация и оборудване.

Представените проценти са отнесени спрямо стойностните показатели на строителните и монтажни работи.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се реализира в партньорство от двете общини /бенефициент Община Плевен/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” BG16M1OP002-1.006-000, се осъществява чрез АДФП № Д-34-5/18.01.2017 г. Неговата обща стойност е 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. В рамките на проекта бяха изпълнени и въведени в експлоатация обектите: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор до ПСОВ”; „Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ - етап IА”; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап I)”; „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I)”.







Файлове:



[pressaob.napredak PSOV_.17_.07_.20_.doc](#)