



Новата контактна мрежа на тролите няма да бъде изпълнена в срок

понеделник, 28 декември 2015

По проекта са изпълнени система за управление на обществения транспорт, ново тролейбусно депо, разширяване, реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа, интелигентна система за управление на трафика, облагородени са спирките на обществения транспорт, изградени са велоалеи, разработена е и Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения.

По думите на кмета на Община Плевен Георг Спартански новата контактна мрежа на тролите няма да може да бъде поставена до крайния срок за приключване на дейностите по всички компоненти - 31 декември 2015 г. До тогава ще бъде монтирана 86% от мрежата. Вариантите след 1 януари 2016 г. са два - Общината да спре с изпълнението на проекта и да плати санкция от 5 млн. лв. или да финансира със собствени средства необходимите до 1 млн. лв., като финализира дейностите до 10 февруари.

Г-н Спартански подчерта, че са намерили пълно съдействие от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и лично от зам.-министър Деница Николова и сроковете са максимално удължени. „Нямам никакво логично обяснение защо не е работено през лятото. Рисуваме да фалираме общината заради лошото управление на европроекти в последните 6 месеца и липсата на координация и като срокове, и като качество”, допълни кметът на Община Плевен.

